

## Neubau Tiny House Burgdorf



### Bauherrschaft

Benjamin Pfäffli, Burgdorf

### Projektverfasser / Bauleitung

Benjamin Pfäffli, Heinz Sägesser

### Organisation

Bauleitung Heinz Sägesser, Werkidee  
Holzbauplanung Kari von Allmen

### Ausgeführte Arbeiten

*Erstellen gesamtes Tiny-House in Elementbau*  
Wärmedämmungen aus Schafwolle, Innenverkleidung  
Wände aus Gipsfaserplatten, Abtrennung Badbereich  
aus Mehrschichtplatte Fichte, Geschossdecke Mehr-  
schichtplatte Fichte mit aufgeleimtem Riemenboden  
Esche geseift, Treppe Esche massiv 50mm, Runddecke  
gebogene Mehrschichtplatte Fichte, Boden EG Riemen-  
boden Esche geseift auf Balkenlage auf PIR-Dämmung.  
Aussenverkleidung aus wiederverwendeten Lärchen-  
brettern roh  
Terrasse Unterkonstruktion Lärche, Bodenrost  
Schweizer Tanne druckimprägniert



### Bauzeit

September 2021 - Januar 2022

### Besonderheiten

Verleimte Bogenkonstruktion aus Eigenproduktion

